

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.01.2025-31.03.2025 (tr.I a.2025)**

n/ o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectat ă a OST/OSD	Nivelul de presiune	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
				(înalță PÎ / medie PM / joasă PJ)				OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programa t/ Nepr ogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6.	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 289	PJ	06.01.2025	11:00	11:35	-	35	35	3	-	3	P	-	Lichidarea scurgerii de gaze la piuliță înainte de regulator de tip DSR10, în urma inspectării stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
2	Hîncești	s. Sărata Galbenă	PRG 35	PJ	10.01.2025	10:00	10:40	-	40	40	2	-	2	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10, schimbarea olandezei Dn 25, dopurilor (2 buc) Dn 15. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

3	Hîncești	sat.Sărata Galbenă	PRG 139	PJ	10.01.2025	11:10	11:50	-	40	40	2	-	2	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10, schimbarea olandezei Dn 25, dopurilor (2 buc) Dn 15. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
4	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 9	PJ	16.01.2025	10:05	11:20	-	75	75	1	-	1	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10, și robinetelor. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
5	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 8	PJ	17.01.2025	10:00	11:10	-	70	70	1	-	1	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10, și robinetelor. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
6	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 14	PJ	17.01.2025	11:30	12:20	-	50	50	2	-	2	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
7	Ialoveni	Extravelan	Fundul Galbenei, Bardar, Ruseștii Noi, Pojăreni, Sociteni, Văsieni, Ulmu, Dănceni	PÎ	19.01.2025	17:08	22.01.2025 14:14	-	2700	2700	4997	104	5101	N	AT	Deteriorarea conductei de gaz subterană de Presiune Întă Dn 160 PE (tronsonul magistral Hîncești-Bardar) în urma executării unor lucrări agricole neautorizate. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
8	Ștefan Vodă	Răscăieți	PRG 77	PJ	23.01.2025	9:40	10:50	-	75	75	1	-	1	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.

9	Ialoveni	Ruseștii Noi	PRG 12	PJ	23.01.2025	10:30	11:30	-	60	60	31	-	31	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
10	Strășeni	Scoreni	PRG 35A	PJ	23.01.2025	10:30	12:00	-	90	90	3	-	3	P	-	Înlocuirea robinetelor Dn 25 în urma depistării scurgerilor de gaze la inspectarea stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
11	Ialoveni	Ruseștii Noi	PRG 1	PJ	23.01.2025	11:40	12:40	-	60	60	9	-	9	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50 cu FRG/2MBCZ Dn 25. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori
12	Ialoveni	Bardar	PRG 58A	PJ	23.01.2025	13:30	14:50	-	80	80	24	-	24	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
13	Ialoveni	Bardar	PRG 1	PJ	24.01.2025	09:00	10:30	-	90	90	12	-	12	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50 și armăturii de închidere Dn50. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori
14	Ialoveni	Bardar	PRG 2A	PJ	24.01.2025	11:00	12:00	-	60	60	5	-	5	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 25 și robinetului cu bilă Dn 15, Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
15	Ialoveni	Bardar	PRG 28	PJ	24.01.2025	14:00	14:40	-	40	40	12	-	12	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 70. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

16	Ialoveni	Bardar	PRG 4A	PJ	24.01.2025	14:50	15:20	-	30	30	1	-	1	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50 și robinetului cu bilă Dn 20, Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
17	Ialoveni	Bardar	PRG 23	PJ	24.01.2025	15:40	16:55	-	75	75	34	-	34	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 70. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
18	Ialoveni	Bardar	PRG 19	PJ	27.01.2025	08:50	10:00	-	70	70	20	-	20	P	-	Demontarea regulatorului de presiune DKR 70 și robinetelor penru înlăturarea scurgerilor de gaze depistate în urma inspectării stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
19	Strășeni	Scoreni	PRG 54	PJ	27.01.2025	13:05	14:00	-	55	55	3	-	3	P	-	Înlocuirea robinetelor Dn 32 în urma depistarii scurgerilor de gaze la inspectarea stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
20	Ialoveni	Bardar	PRG 52B	PJ	29.01.2025	09:30	11:15	-	105	105	13	-	13	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 25 și robinetului, Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

21	Ștefan Vodă	Antonești	PRG SRL „Mitivan”	PJ	31.01.2025	10:40	11:20	-	40	40	-	1	1	P	-	Lichidarea scurgerii de gaze la robinet înainte de regulator de tip DKR50, în urma inspectării stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
22	Hîncești	Bozieni	PRG nr.12	PJ	31.01.2025	11:59	01.02.2025 12:30	-	1471	1471	7	-	7	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze supraterane de presiune joasă Dn 40 Oțel (trecere peste drum H=4,0m) de către o unitate de transport specială (tractor cu căuș) în timpul deplasării pe drum public. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
23	Ștefan Vodă	Răscăieți Vechi	PRG 35	PJ	31.01.2025	12:10	13:00	-	50	50	1	-	1	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune PGCM10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
24	Ialoveni	Bardar	PRG 57A	PJ	31.01.2025	12:15	14:00	-	105	105	12	-	12	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 70, schimbarea olandezelor Dn 25. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
25	Ștefan Vodă	Palanca	PRG 77	PJ	03.02.2025	14:25	16:25	-	120	120	2	-	2	P	-	Înlocuirea robinetului Dn25 după regulatorul de presiune DSR10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

26	Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 418	PJ	04.02.2025	09:00	10:00	-	60	60	2	-	2	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FE 10, schimbarea olandezei Dn 25, dopului Dn 15. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
27	Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 678	PJ	04.02.2025	11:30	12:30	-	60	60	2	-	2	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FE 10, schimbarea olandezei Dn 25, robinetului și dopurilor Dn 20. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
28	Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 68	PJ	06.02.2025	13:10	14:15	-	55	55	1	-	1	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FE 10, schimbarea olandezei Dn 25, dopului de bronz. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
29	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 191	PJ	07.02.2025	10:10	10:45	-	35	35	2	-	2	P	-	Lichidarea scurgerii de gaze în urma inspectării stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
30	Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 449	PJ	18.02.2025	12:00	13:00	-	60	60	2	-	2	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FRG 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
31	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 128	PJ	20.02.2025	09:55	10:40	-	45	45	2	-	2	P	-	Racordarea noului consumator la conducta existentă PJ,PE. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

32	Ialoveni	Malcoci	PRG 56	PJ	24.02.2025	15:00	17:00	-	120	120	-	23	23	P	-	Înlocuirea robinetelor Dn 25 în urma depistării scurgerilor de gaze la inspectarea stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
33	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 210	PJ	25.02.2025	10:50	11:45	-	55	55	1	-	1	P	-	Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
34	Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 453	PJ	25.02.2025	11:00	12:20	-	80	80	2	-	2	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FRG 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
35	Hîncești	Fundul Galbenei	PRG 26	PJ	25.02.2025	13:00	17:00	-	240	240	34	-	34	N	AT	Conectarea ilicită a cazanului de încălzire cu umplerea rețelelor de gaz cu apă. Purjarea conductei, verificarea la etanșietate, demararea gazului la consumatori.
36	Hîncești	or Hîncești str.Ceakovski 10	PRG 99	PJ	26.02.2025	09:00	20:00	-	660	660	12	11	33	P	-	Reamplasarea conductei de presiune joasă subterană PE Dn 110. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
37	Ialoveni	Bardar	PRG 50D	PJ	26.02.2025	09:50	11:00	-	70	70	12	-	12	P	-	Înlocuirea robinetelor Dn 25 în urma depistării scurgerilor de gaze la inspectarea stării tehnice a PRG. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
38	Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 583	PJ	27.02.2025	09:50	11:00	-	70	70	1	-	1	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu FRG 10 și dopurilor (2 buc) Dn 15. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.

39	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 135	PJ	07.03.2025	09:50	10:40	-	50	50	1	-	1	P	-	Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
40	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 281	PJ	13.03.2025	09:45	10:40	-	55	55	1	-	1	P	-	Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
41	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 31	PJ	13.03.2025	10:00	12:45	-	165	165	24	-	24	P	-	Montara liniei a doua de reglare a presiunii gazului cu regulator tip DKR 50. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
42	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 282	PJ	14.03.2025	09:30	11:30	-	120	120	7	-	7	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
43	Ialoveni	Bardar	PRG 28	PJ	15.03.2025	11:40	14:50	-	180	180	12	-	12	N	AT	Deteriorarea conductei supaterane de Presiune Joasă Dn 57 oțel (trecere peste drum la H=4,0m) de către o unitate de transport specială (betonieră) pe drum public. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
44	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 250	PJ	17.03.2025	10:20	11:35	-	75	75	1	-	1	P	-	Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.

45	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 109	PJ	18.03.2025	09:20	10:15	-	55	55	2	-	2	P	-	Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
46	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 32	PJ	24.03.2025	10:20	11:47	-	87	87	1	-	1	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
47	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 161	PJ	24.03.2025	12:45	13:45	-	60	60	1	-	1	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
48	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 33	PJ	25.03.2025	09:45	12:45	-	120	120	3	-	3	P	-	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
49	Ștefan Vodă	Antonești	PRG 209	PJ	27.03.2025	10:32	11:05	-	37	37	1	-	1	P	-	Înlocuirea garniturilor la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.