

„Rotalin Gaz Trading” S.R.L.
(OSD /OST)

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
pentru perioada 01.04.2025-30.06.2025 (tr.II a.2025)**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii, minute			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6 ₁	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ștefan Vodă	Răscăieți	PRG 48	PM	04.04.2025	11:40	12:30:00	-	50	50	4	0	4	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR 10 cu ERG SE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 48	PJ	07.04.2025	8:55	16:10:00	-	435	435	48	1	49	P		Înlocuirea armăturii de închidere (vanei) Dn 50. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Buțeni	Presiunea Medie spre PRG 3/2, 3/4, 4, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 9	PM	10.04.2025	15:15	14:00:00	-	2805	2805	192	3	195	N	AT	Deteriorarea conductei de gaze Presiune Medie Dn 90 PE în timpul lucrărilor de terasament (curățarea albiei râului) de către autospecială (excavator). Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 120	PJ	11.04.2025	9:30	11:15:00	-	105	105	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezei Dn 25 și garniturii de la flanșa de pe PJ. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 39	PJ	14.04.2025	9:00	16:15:00	-	435	435	56	1	57	P		Înlocuirea armăturii de închidere (vanei) Dn 50. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 73	PJ	14.04.2025	10:20	11:53:00	-	93	93	1	0	1	P		Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 62	PJ	14.04.2025	12:05	13:00:00	-	55	55	2	0	2	P		Lichidarea scurgerii de gaze de la robinetul amplasat înaintea contorului de gaze, verificarea la etanșitate, demararea gazelor la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 92	PJ	14.04.2025	13:05	13:55:00	-	50	50	2	0	2	P		Înlocuirea membranei la regulatorul de presiune DSR-10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 239	PJ	15.04.2025	13:30	14:00:00	-	30	30	2	0	2	P		Schimbarea robinetului Dn 20mm, amplasat înaintea regulatorului de presiune DSR-10, verificarea la etanșitate, purjarea, demararea gazului la consumatori.

Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 65	PJ	17.04.2025	9:00	9:55:00	-	55	55	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezei Dn 25 PJ. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 54	PJ	22.04.2025	9:30	10:50:00	-	80	80	1	0	1	P		Lichidarea scurgerii de gaze de la robinetul amplasat înaintea contorului de gaze, verificarea la etanșitate, demararea gazelor la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 254	PJ	22.04.2025	10:20	13:40:00	-	200	200	7	0	7	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DSR-10 cu regulator nou de același tip, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazelor la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 17	PJ	22.04.2025	10:55	11:30:00	-	35	35	1	0	1	P		Lichidarea scurgerii de gaze la inspectarea stării tehnice, de la robinetul amplasat înaintea contorului de gaze, verificarea la etanșitate, demararea gazelor la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 94, 95, 96	PM	24.04.2025	15:05	12:15:00	-	1270	1270	6	4	10	N	AT	Deteriorarea conductei supraterane de Presiune Medie Dn 76 Oțel, de către o unitate de transport în timpul lucrărilor de pavaj. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG	PJ	30.04.2025	15:44	17:00:00	-	76	76	1	0	1	P		Schimbarea robinetului Dn 20mm, amplasat înaintea regulatorului de presiune DSR-10, verificarea la etanșitate, demararea gazului la consumator.
Ialoveni	Nimoreni	PRG 4	PJ	30.04.2025	14:20	15:30:00	-	70	70	14	0	14	P		Înlocuirea regulatorului de presiune DKR 50 cu regulator nou de același tip, verificarea la etanșitate a conductelor de gaze, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Suruceni	rețelele de PM de la SRM până la PRG	PM	01.05.2025	9:20	16:00:00	-	3280	3280	726	10	736	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Medie Dn 75 PE în timpul lucrărilor de terasament de către compania "Foremcons ". Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Ruseștii Noi	PRG 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1	PM/PJ	01.05.2025	14:20	15:25:00	-	1505	1505	318	0	318	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Medie Dn40 PE și conductei de Presiune Joasă Dn32 PE de către firma SRL"Max Dan Electro" efectuând lucrări de săpături mecanizate. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	or Hîncești	blocul locativ str. M Hincu 99	PJ	07.05.2025	6:31	19:00:00	-	7951	7951	55	0	55	N	AT	Lichidarea scurgerii de gaze în urma reclamării la serviciul dispecerat. Înlocuirea armăturii de închidere deteriorate, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 250-334	PM	07.05.2025	9:00	17:00:00	-	480	480	131	0	131	P		Verificarea la etanșitate a conductelor de gaze de Presiune Medie din PE și Oțel cu Dn de la 90 la 32. Demararea gazului la consumatori.

Hîncești	Sărata Galbenă	porțiunea de rețea de la PRG 178 până la PRG 583	PM	13.05.2025	13:00	12:30:00	-	5730	5730	620	9	629	P		Verificarea la etanșeitate a conductelor de gaze de Presiune Medie din PE și Oțel cu Dn de la 110 la 40mm. Demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Suruceni	PRG 1	PJ	15.05.2025	15:03	18:15:00	-	192	192	5	0	5	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Medie Dn 50mm din PE în timpul lucrărilor mecanizate de către firma SRL "Foremcons ". Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșeitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 98	PJ	19.05.2025	10:00	9:45:00	-	2865	2865	99	3	102	P		Înlocuirea reguloarelor de presiune RDNK 400 (2 buc) cu reguloare de presiune DKR 50 (2 buc), înlocuirea robinetelor Dn 50mm (2 buc). Verificarea la etanșeitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 74	PJ	20.05.2025	15:25	16:05:00	-	40	40	7	0	7	P		Lichidarea scurgerii de gaze de la clapeta de siguranță după regulatorul de presiune tip DSR-10, în urma inspectării stării tehnice. Verificarea la etanșeitate, demararea gazului la consumatori.
Ialoveni	Bardar	PRG SRL "Lapmol "	PJ	21.05.2025	11:00	13:30:00	-	150	150	0	1	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip RDNK 50 cu regulator de presiune tip ESKA ERG-EH în urma verificării stării tehnice. Verificarea la etanșeitate, demararea gazului.
Strășeni	Scoreni	PRG 60A/1	PJ	28.05.2025	10:00	10:55:00	-	55	55	2	0	2	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10. Înlocuirea robinetului Dn 20 mm. Verificarea la etanșeitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 518	PJ	29.05.2025	9:30	10:05:00	-	35	35	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezelor până și după regulator. Verificarea la etanșeitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ialoveni	Ruseștii Noi	PRG 9/1	PJ	31.05.2025	9:32	12:40:00	-	190	190	14	0	14	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de Presiune Joasă din PE Dn 50 în timpul lucrărilor mecanizate de către o persoană fizică. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșeitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Căușeni	Constantinova	PRG 6, 7, 11	PM	03.06.2025	15:50	16:40:00	-	42	42	42	0	42	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de presiune medie PE Dn 40, în timpul lucrărilor neautorizate de terasament, de către o persoană fizică. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșeitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 116	PJ	04.06.2025	9:00	11:30:00	-	150	150	8	0	8	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 25 cu regulator de presiune FE 25, înlocuirea robinetului după regulator, Dn 25mm. Verificarea la etanșeitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.

Hincești	Sărata Galbenă	PRG 92	PJ	04.06.2025	13:30	15:00:00	-	90	90	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezilor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hincești	Sărata Galbenă	PRG 440	PJ	04.06.2025	15:10	16:00:00	-	50	50	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezilor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hincești	Sărata Galbenă	PRG 294	PJ	05.06.2025	9:00	10:00:00	-	60	60	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea garniturii de la flanșa de pe PJ. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hincești	Sărata Galbenă	PRG 504	PJ	05.06.2025	10:15	11:00:00	-	45	45	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezilor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hincești	Sărata Galbenă	PRG 575	PJ	05.06.2025	11:15	12:00:00	-	45	45	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezilor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hincești	Sărata Galbenă	PRG 661	PJ	05.06.2025	14:30	15:20:00	-	50	50	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezilor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hincești	Sărata Galbenă	PRG 314	PJ	05.06.2025	15:30	16:20:00	-	50	50	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezilor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hincești	Sărata Galbenă	PRG 511	PJ	06.06.2025	9:00	10:00:00	-	60	60	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezilor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hincești	Sărata Galbenă	PRG 556	PJ	06.06.2025	10:15	11:00:00	-	45	45	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezilor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Crocmaș	PRG "Et Cetera"	PJ	06.06.2025	11:00	12:00:00	-	60	60	0	1	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune DSR-10 cu regulator nou de același tip, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazelor la consumator.

Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 88	PJ	06.06.2025	13:30	14:30:00	-	60	60	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezelor amplasate până și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 87	PJ	06.06.2025	14:15	16:15:00	-	120	120	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune ERG SE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 310	PJ	06.06.2025	14:40	15:20:00	-	40	40	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezelor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 192	PJ	08.06.2025	18:30	19:00:00	-	30	30	1	0	1	P		Lichidarea scurgerii de gaze de la clapeta de siguranță după regulatorul de presiune tip DSR-10, în urma inspectării stării tehnice. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 110	PJ	09.06.2025	9:00	15:00:00	-	1800	1800	55	0	55	P		Înlocuirea reguloarelor de presiune tip RDNK 400 (2 buc) cu reguloare de presiune tip FES (2 buc). Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Răscăieții Noi	porțiunea de rețea PM către PRG 4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13, 14,15,16	PM	09.06.2025	16:10	18:20:00	-	130	130	62	0	62	N	AT	Deteriorarea conductei subterane de presiune medie PE Dn 40mm, în timpul lucrărilor de terasament, neautorizate. Reparația sectorului deteriorat, verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Fundul Galbenei	PRG 30	PJ	10.06.2025	9:00	11:00:00	-	120	120	31	0	31	P		Înlocuirea robinetului Dn 25 amplasat înaintea regulatorului de presiune. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Bozieni	PRG 2	PJ	10.06.2025	13:00	16:45:00	-	225	225	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip RT FG 6 cu regulator de presiune tip ERG SE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Răscăieții Vechi	PRG 14	PJ	10.06.2025	13:05	14:35:00	-	90	90	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune tip ERG SE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 19	PJ	10.06.2025	13:05	14:35:00	-	90	90	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune tip ERG SE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 102	PJ	11.06.2025	9:15	10:20:00	-	65	65	1	0	1	P		Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune tip ERG SE 10. Verificarea la etanșitate a conductelor, demararea gazului la consumator.

Ștefan Vodă	Antonești	PRG 246	PJ	11.06.2025	10:50	12:00:00	-	70	70	2	0	2	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune tip ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 234	PJ	11.06.2025	14:00	15:20:00	-	80	80	2	0	2	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune tip ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Bozieni	PRG 38/2	PJ	12.06.2025	8:30	11:00:00	-	150	150	1	0	1	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune tip ERG SE 10. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Sărata Galbenă	PRG 269	PJ	13.06.2025	9:00	10:00:00	-	60	60	2	0	2	P	Înlocuirea regulatorului de presiune tip DSR 10 cu regulator de presiune FE 10, înlocuirea olandezeilor amplasate pînă și după regulator. Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Buțeni	de la SRM pînă la consuma torii finali	PM/PJ	16.06.2025	8:30	17:00:00	-	4830	4830	600	9	609	P	Verificarea la etanșietate a conductelor de gaze de Presiune Medie și Presiune Joasă, subterane și supraterane din PE și Oțel. Demararea gazului la consumatori.
Hîncești	Hîncești	PRG 106	PJ	16.06.2025	8:30	15:30:00	-	1860	1860	60	0	60	P	Înlocuirea reguletoarelor de presiune tip RDNK 400 (2 buc) cu reguletoare de presiune tip FES (2 buc). Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 58	PJ	18.06.2025	10:20	11:00:00	-	40	40	2	0	2	P	Lichidarea scurgerii de gaze de la robinetul Dn 25mm, amplasat înaintea regulatorului de presiune DSR-10, în urma verificării stării tehnice. Verificarea la etanșietate, demararea gazului la consumatori.
Ștefan Vodă	Antonești	PRG 281	PJ	19.06.2025	9:30	10:40:00	-	70	70	1	0	1	P	Lichidarea scurgerii de gaze la SOS în regulatorul DSR-10, în urma verificării stării tehnice. Verificarea la etanșietate, demararea gazului la consumator.
Hîncești	Hîncești	PRG 107	PJ	24.06.2025	9:00	15:00:00	-	360	360	60	0	60	P	Înlocuirea reguletoarelor de presiune tip RDNK 400 (2 buc) cu reguletoare de presiune tip DKR 70 și FES . Verificarea la etanșietate a conductelor, demararea gazului la consumatori.